



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Viale Giolitti 2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determinazione del

n. del

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Visto Capo Dipartimento:

Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

In visione dal

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

Pubblicata ai sensi di legge dal

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009)

Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.

OGGETTO: "RSA di Acqui Terme – Lavori di adeguamento norme di prevenzione incendi: realizzazione nuovo impianto rivelazione ed allarme incendio e impianto sonoro di emergenza" – CIG 4598064A70 - di cui alla determinazione del Direttore Area Tecnico n. 87 del 04.07.2013. Approvazione Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione. Liquidazione a saldo al Consorzio CEAM di Casale Monferrato (AL).

IL DIRETTORE AREA TECNICO

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali dei relativi ambiti territoriali;
visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;
richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 09/07/2015 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell'ASL AL";
visto il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione del Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Richiamata la deliberazione D.G. n. 269 del 30.08.2012 con la quale:

- si prendeva atto dell'affidamento, ai sensi degli artt. 91 comma 2 e 125 comma 11 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., dell'incarico professionale di natura tecnica per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione e contabilità dei lavori necessari alla realizzazione di nuovo impianto rivelazione ed allarme incendio e impianto sonoro di emergenza per l'adeguamento norme di prevenzione incendi della RSA di Acqui Terme, al professionista Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 - Alessandria, tra quelli idoneamente inseriti nel vigente elenco per il conferimento di incarichi di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui alla determinazione del Direttore Area Tecnico n. 179 del 25.11.2011, per una spesa complessiva di € 10.100,00 oltre CNPAIA 4% e iva;
- veniva approvato il progetto esecutivo comprensivo degli allegati tecnici e il relativo quadro economico di spesa dei lavori di "RSA di Acqui Terme – Lavori di adeguamento norme di prevenzione incendi: realizzazione nuovo impianto rivelazione ed allarme incendio e impianto sonoro di emergenza" per un importo complessivo a base di appalto di € 92.528,92 iva esclusa (€ 90.499,63 + € 2.029,29 oneri per la sicurezza);
- veniva indetta gara di appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7-bis del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., con aggiudicazione al prezzo complessivo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., a corpo, con determinazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86 comma 1 e dell'art. 122 comma 9 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., previa approvazione degli atti di gara;

richiamata altresì la determinazione del Direttore Area Tecnico n. 87 del 04.07.2013 con la quale:

- veniva approvato il verbale di gara redatto in data 15.11.2012, depositato agli atti del presente provvedimento, relativo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7-bis del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., per l'affidamento degli urgenti lavori necessari alla realizzazione di nuovo impianto rivelazione ed allarme incendio e impianto sonoro di emergenza per l'adeguamento norme di prevenzione incendi della RSA di Acqui Terme, per un importo complessivo a base di appalto di € 92.528,92 iva esclusa (€ 90.499,63 + € 2.029,29 oneri per la sicurezza);

- venivano aggiudicati in via definitiva gli urgenti lavori necessari alla realizzazione di nuovo impianto rivelazione ed allarme incendio e impianto sonoro di emergenza per l'adeguamento norme di prevenzione incendi della RSA di Acqui Terme, al Consorzio CEAM - Strada Valenza 4/H – Casale Monferrato (AL), migliore offerente, per un importo di € 71.610,84 iva esclusa;
- veniva rideterminato il quadro economico di spesa a seguito della suddetta aggiudicazione;
- si dava atto che l'onere derivante dal provvedimento pari a € 86.649,12 iva compresa (€ 71.610,84 + iva 21% pari a € 15.038,28) faceva capo al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" – Bilancio 2013 – Settore 8TE;

visti il deposito cauzionale definitivo presentato da CEAM, ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto, mediante garanzia fideiussoria n. 06/01/21/2552062 emessa il 17.07.2013 da Finanziaria Romana Spa, il contratto di appalto ASL AL/CEAM, datato 11.09.2013, riguardante l'esecuzione dei lavori e la fornitura dei materiali per le opere in oggetto e il Processo verbale di consegna e di inizio lavori in data 19.09.2013 firmato dal legale rappresentante del Consorzio CEAM, dal RUP e dal Direttore dei Lavori;

considerato che i lavori si sono svolti in maniera discontinua, subordinati alle esigenze dell'attività sanitaria e alla disponibilità dei locali oggetto di intervento, come si evince dalla Relazione del Direttore dei Lavori e dai verbali di sospensione del 02.10.2013, 19.04.2014, 21.06.2014 e 29.09.2014 con i quali il tempo utile è stato protratto complessivamente per 367 giorni fissando la nuova scadenza al 11.11.2014;

visto il verbale di ultimazione lavori in data 11.11.2014, quindi entro il tempo utile contrattuale;

vista la Relazione sul conto finale redatta in data 20.01.2015 dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta che nel corso dei lavori si è reso necessario introdurre modifiche di modesta entità che hanno comportato una leggera differenza di costi tra i lavori autorizzati e quelli realizzati pari a € 1.186,08; l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta quindi a netti € 72.796,92 oltre iva (€ 71.610,84 + € 1.186,08), comprensivo degli oneri della sicurezza interni pari a € 1.740,44 ed interferenti pari a € 288,85 per un totale di € 2.029,29 e il credito dell'impresa è pari all'intero importo in quanto non sono stati emessi acconti in corso d'opera;

visto il Certificato di regolare esecuzione del 30.01.2015 con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e pertanto ne liquida l'importo a corpo di € 72.796,92 oltre iva, da pagarsi al Consorzio CEAM – Strada Valenza 4/H – Casale Monferrato (AL), a saldo di ogni suo avere;

dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in € 88.812,24 oneri fiscali inclusi (€ 72.796,92 + iva 22% pari a € 16.015,32) è finanziata con risorse aziendali ed è riconducibile al conto patrimoniale n. 1.12.03.11 "Impianti e macchinari" – Area Tecnico – Bilancio 2015 e rientra nelle spese quantificate con deliberazione D.G. n. 311 del 30.03.2015;

ritenuto dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di provvedere con urgenza alla liquidazione delle competenze di cui trattasi.

DETERMINA

- 1) di approvare la Relazione sul conto finale redatta in data 20.01.2015 dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta che nel corso dei lavori si è reso necessario introdurre modifiche di modesta entità che hanno comportato una leggera differenza di costi tra i lavori autorizzati

e quelli realizzati pari a € 1.186,08; l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta quindi a netti € 72.796,92 oltre iva (€ 71.610,84 + € 1.186,08), comprensivo degli oneri della sicurezza interni pari a € 1.740,44 ed interferenti pari a € 288,85 per un totale di € 2.029,29 e il credito dell'impresa è pari all'intero importo in quanto non sono stati emessi acconti in corso d'opera;

- 2) di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione del 30.01.2015 con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e pertanto ne liquida l'importo a corpo di € 72.796,92 oltre iva, da pagarsi al Consorzio CEAM – Strada Valenza 4/H – Casale Monferrato (AL), a saldo di ogni suo avere;
- 3) di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale definitivo presentato da CEAM, ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto, mediante garanzia fideiussoria n. 06/01/21/2552062 emessa il 17.07.2013 da Finanziaria Romana Spa;
- 4) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in € 88.812,24 oneri fiscali inclusi (€ 72.796,92 + iva 22% pari a € 16.015,32) è finanziata con risorse aziendali ed è riconducibile al conto patrimoniale n. 1.12.03.11 "Impianti e macchinari" – Area Tecnico – Bilancio 2015 e rientra nelle spese quantificate con deliberazione D.G. n. 311 del 30.03.2015;
- 5) di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 comma 2 L.R. n. 10/1995.

Determinazione del Direttore

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Copia
in pubblicazione