



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determinazione del

n.

del

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Visto Capo Dipartimento:

Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

In visione dal

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

Pubblicata ai sensi di legge dal

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009)

Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.

OGGETTO: Lavori di adeguamento e messa a norma sala impianto P.M./elettrofisiologia/sala Emergenza/sala Medicina interventistica del p.o. S. Spirito. di Casale Monf.to. Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione alla ditta M.I.T. di Nichelino (TO).

IL DIRETTORE PRO TEMPORE S.C. TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT

Visto il D.lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;
 visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;
 richiamata la deliberazione Direttore Generale n. 516 del 9/7/2015 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell'ASL AL";
 visto il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Premesso che :

- con determinazione n.129 del 06/11/2013 venivano aggiudicati con procedura negoziata i lavori di adeguamento e messa a norma nuova sala impianto P.M./Elettrofisiologia/sala Emergenza/ sala Medicina interventistica del p.o. S. Spirito di Casale Monf.to alla M.I.T. Srl di Via Calatafimi, 25 10042 Nichelino (TO) all'importo di €. 110.877,86 oltre Iva 21% ;

CAPO A) LAVORI IN APPALTO	Importo €	Importo €
A1) Opere edili ed affini, impianto elettrico, impianto rivelazione incendi	131.042,59	
A2) Lavori in economia	10.483,41	
A3) Oneri per la sicurezza speciali	2.940,00	
TOTALE CAPO A)	144.466,00	144.466,00
Di cui:		
Importo soggetto a ribasso d'asta:	138.041,00	
importo non soggetto a ribasso d'asta (oneri della sicurezza speciali e generali)	6.425,00	
IMPORTO DI CONTRATTO	104.452,86 6.425,00	110.877,86
CAPO B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE		
B1) Opere in economia escluse dall'appalto:		
B1a) Fornitura materiale idraulico (iva compresa)	5.000,00	
B1b) Assistenza adeguamento impianto di rivelazione incendi vano ascensore	1.500,00	
B1-c) Impianto gas medicali sala Emodinamica - UTIC (iva compresa)	2.800,00	
B2) Fondo progettazione, DL Art. 92 (2% di A)	2.889,32	
B3) IVA su lavori (CAPO A) 21% e arrotondamenti	23.284,35	
B4) Economie da ribasso	7.060,33	
TOTALE CAPO B)	42.534,00	42.534,00
TOTALE PROGETTO (CAPO A + CAPO B)		187.000,00

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'OPERA

Il lavoro è consistito nell'esecuzione di tutte le opere edili, impiantistiche ed affini occorrenti per l'adeguamento e messa a norma nuova sala impianto pace maker/elettrofisiologia, sala emergenze e sala medicina interventistica dell'Ospedale S.Spirito di Casale M.to.

FINANZIAMENTO

L'opera è stata finanziata mediante il D.G.R. nr. 49 – 8994 del 16/06/2008 .

AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Dopo l'aggiudicazione dei lavori con determina n. 129 del 06/11/2013 alla M.I.T. SRL di Nichelino, in data 20/12/2013 viene sottoscritto il contratto;

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è stato fissato in 150 giorni ;

in data 27/01/2014 vengono consegnati i lavori inerenti la sala impianto pace maker/ elettrofisiologia e sala interventistica dal quale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori per una durata stabilita in 112 giorni;

in data 29/01/2015 vengono consegnati i lavori inerenti la sala emergenze /Utic, reparto di cardiologia e adeguamento filtro antincendio dal quale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori per una durata di 38 giorni

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori di adeguamento si sono svolti correttamente e secondo le indicazioni del progetto esecutivo redatto per onere contrattuale dall'Impresa appaltatrice.

La 1° fase (Elettrofisiologia/Medicina interventistica) si è svolta nell'ambito del sotto descritto crono programma :

Inizio lavori	27/01/2014
Fine lavori prevista	18/05/2014
1° sospensione causa interferenze con l'attività ospedaliera	17/02/2014
1° ripresa dopo 8 gg	25/02/2014
2° sospensione causa modifiche ad alcuni impianti idrosanitari da realizzarsi a cura del personale interno dell'ASL AL	07/04/2014
2° ripresa dopo 21 gg	28/04/2014
Fine lavori	12/06/2014

I giorni lavorati sono stati 108 gg ed i giorni di sospensione 29 ne consegue che i 4 gg residui vengono utilizzati nella 2° fase.

La 2° fase (sala Emergenze presso UTIC del reparto di Cardiologia) si è svolta nell'ambito del sotto descritto crono programma :

Inizio lavori	29/01/2015
Fine lavori prevista	11/03/2015
1° sospensione causa interferenze con l'attività ospedaliera	07/02/2015
1° ripresa dopo 16 gg	23/02/2015
2° sospensione causa interferenze con l'attività ospedaliera, approvvigionamento materiali per impianti di cdz e definizione di nuovi prezzi	07/03/2015
2° ripresa dopo 130 gg	15/07/2015
3° sospensione definizione tecnica e quantificazione economica lavori in economia con l'utilizzo delle somme residue contrattuali da realizzarsi nel reparto di Ostetricia Ginecologia	24/07/2015
3° ripresa dopo 199 gg	08/02/2016
Fine lavori	19/02/2016

I giorni lavorati della 2° fase sono stati 42 che sommati ai 108 gg della 1° fase risulta che i lavori sono stati eseguiti nei 150gg previsti da crono programma.

Rispetto ai lavori aggiuntivi in economia il cui importo veniva indicativamente preventivato nel quadro economico di progetto al punto A2) sono stati eseguiti lavori a corpo per migliorie e piccoli imprevisti per l'importo di €. 10.157,23.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 19/02/2016, come si evince dai documenti contabil.

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ . 110.877,86
- a dedurre i pagamenti effettuati	€ . 104.658,31

STATI AVANZAMENTO LAVORI

- con Determina n. 85 del 16/07/2014 è stato approvato il 1° stato avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 73.946,82 oltre Iva 22% ;
- con Determina n. 52 del 04/05/2015 è stato approvato il 2° stato avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 34.106,25 oltre Iva 22% ;
- con Determina n. 103 del 22/10/2015 è stato approvato il 3° stato avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 2.755,54 oltre Iva 22% ;

In data 04/03/2016 il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione (depositato agli atti del procedimento presso la SC Tecnico) con il quale collauda i lavori di adeguamento e messa a norma nuova sala impianto pace maker/elettrofisiologia/sala emergenza/sala medicina interventistica del p.o. S.Spirito di Casale Monf.to eseguiti dall'Impresa M.I.T. SRL di Via Calatafimi, 25 Nichelino (TO) liquidandone il credito di €. 6.219,55 oltre Iva 22% pari a €. 7.587,85.

- all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e allo svincolo della cauzione definitiva con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile ;
- al pagamento del residuo credito di €. 6.219,55 oltre Iva 22% pari a €. 7.587,85 alla ditta M.I.T. SRL di Nichelino (TO) previa costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art 235 del DPR 207/2010.

Pagina 4 di 6 Determinazione n. 2016/36

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa ed ai sensi degli artt. 183, 188 e 173 del DPR 207/2010, gli atti di contabilità finale e lo Stato finale dei " Lavori di adeguamento e messa a norma nuova sala impianto pace maker/ elettrofisiologia/ sala emergenze/sala medicina interventistica del p.o. S.Spirito di Casale Monf.to" depositati presso la SC Tecnico nonché la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 04/03/2016 tutti redatti dal Direttore Lavori, dai quale risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti dalla Ditta M.I.T. SRL di Via Calatafimi, 25 Nichelino (TO) pari a €. 110.877,86 (IVA esclusa) a fronte dei quali sono stati liquidati acconti per €. 104.658,31 pertanto resta da liquidare l'importo di €. 6.219,55 oltre Iva quale credito netto dell'Impresa;
- 2) di procedere allo svincolo della cauzione definitiva Polizza fideiussoria numero 56189749 del 19/11/2013 rilasciata dall'istituto LIGURIA ASSICURAZIONI SPA agenzia/filiale di Sondrio per l'importo di euro 15.899,89.
- 3) di richiedere la costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dell'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi dell'art. 141 comma 9) del D.Lgs 163/2006 e art. 124 e 235 del DPR 207/2010;
- 4) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti Lg. 136 del 13/08/2010 il codice CIG 5296569302;
- 5) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 7.587,85 oneri fiscali inclusi trova capienza nei fondi di cui al progetto D.G.R. 49 – 8994 del 16/06/2008 SETTORE 52H ed è riconducibile al conto di costo 01.12.218 autorizzazione prop. n. 40/2016 UCSV/52H/T13DE00118;

Determinazione del Direttore

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Copia
in pubblicazione