



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determinazione del

n.

del

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Visto Capo Dipartimento:

Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

In visione dal

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

Pubblicata ai sensi di legge dal

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009)

Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.

OGGETTO: Lavori di riorganizzazione del P.O. di Tortona – 1° lotto – ristrutturazione ambulatori di ortopedia e di senologia. Approvazione atti conclusivi dell'appalto.

IL DIRETTORE SC TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT

Visto il D.lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;
visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;
richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11/10/2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";
visto il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione del Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sottoriportata proposta è stata esplicitamente assegnata al Collaboratore Tecnico Geom. Claudia Leonardi;

"Preso atto della D.G.R. n. 1-600 del 19/11/2014 ad oggetto *"Adeguamento delle rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale"*, successivamente integrata con D.G.R. n. 1-924 del 23/01/2015;

Richiamata la deliberazione D.G. n. 490 del 25/07/2016 con il quale questa Amministrazione dispose l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione, misurazione e contabilizzazione dei lavori di completamento nonché certificato di regolare esecuzione all'Arch. Riccardo Bergaglio c/o studio AISA con sede in Basaluzzo (AL) per i lavori di riorganizzazione dei punti di erogazione del P.O. di Tortona 1° lotto – ristrutturazione ambulatori di Ortopedia e Senologia, per un totale complessivo dell'intervento di € 332.212,00;

Richiamata la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 118 del 22/11/2016 di aggiudicazione dei lavori di riorganizzazione del P.O. di Tortona 1° lotto – ristrutturazione ambulatori di ortopedia e di senologia con il ribasso del 27,383% sull'importo posto a base di gara, da cui risulta pari ad un importo netto di € 184.722,85 per lavori, più oneri per la sicurezza per € 6.061,64 per un totale di €. 190.784,49 oltre Iva al 10%;

Il relativo contratto d'appalto con l'aggiudicatario Edilge Costruzioni srl per un importo di € 190.784,49 + IVA 10% è stato stipulato mediante sottoscrizione digitale di scrittura privata in data 10/01/2017 e nella medesima data sono formalmente iniziati i lavori, come risulta dal Verbale di consegna agli atti del procedimento;

Richiamata la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 91 del 13/06/2017 di approvazione perizia di variante che ha comportato, da ultimo, la rideterminazione del quadro economico come segue:

A) LAVORI

A1 - Importo lavori a misura e a corpo (al netto di ribasso d'asta)	€ 222.798,11	
A2 - Importo degli oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 6.061,64	
TOTALE A1+A2		€ 228.859,75

B) Fondi a disposizione dell'Ente:

B1 - Spese tecniche per: rilievo celerimetrico, progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. di opere edili ed impiantistiche, contabilità e liquidazione impresa, progettazione e coordinamento della sicurezza (T.U. della sicurezza D.Lgs. 81/2008), accatastamento, pratica per il rilascio di autorizzazioni comunali, agibilità, collaudo tecnico amministrativo	€ 19.900,00	
Spese tecniche per stesura Perizia di variante e relativi atti (20% di 19.900,00)	€ 3.980,00	
B2 - Oneri 4% su B1 per C.N.P.A.I.A.	€ 955,20	
B3 - IVA 10% su lavori (A1+A2)	€ 22.885,97	
B4 - IVA 22% su voci B1+B2	€ 5.463,74	
B5 - Accantonamenti di cui: all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2% su A1+A2)	€ 6.257,48	
B6 - Arredamenti comprensivi di IVA	€ 15.000,00	
B7 - Arrotondamenti, imprevid., sp. in economia	€ 28.909,86	
TOTALE da B1 a B7		€ 103.352,25
TOTALE IMPEGNATO		€ 332.212,00

Preso atto che durante il corso dei lavori sono stati liquidati all'appaltatore l'anticipazione contrattuale e n. 3 certificati di pagamento per un totale di € 227.715,45 (escluso IVA) e che il conto finale in data 06/09/2017 è stato sottoscritto senza riserve e accettato dall'appaltatore;

Esaminato il *Verbale di visita e relazione e certificato di regolare esecuzione* (art. 237 d.p.r. 207/2010) in data 07/09/2017, esaminata la *Relazione allo stato finale* (art. 200 c. 2 d.p.r. 207/2010) in data 04/09/2017 e la *Relazione del RUP sul conto finale* (art. 202 D.P.R. 207/2010) in data 22/09/2017, dagli atti summenzionati risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari a € 228.859,75 (già al netto del ribasso di gara del 27,383%) per cui detratti gli acconti precedentemente pagati risulta un credito residuo dell'appaltatore pari a € 1.144,30 + IVA 10% per un totale di € 1.258,73 a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione del contratto;

Per quanto attiene l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, al netto degli acconti già liquidati in precedenza, risulta necessario procedere alla liquidazione a saldo delle competenze tecnico professionali allo Studio AISA con sede in Basaluzzo (AL), per un importo complessivo di € 10.099,65 (oneri fiscali e previdenziali inclusi);

Preso atto dell'esito positivo della verifica delle posizioni assicurative e previdenziali degli operatori economici summenzionati, nonché dell'esito positivo della verifica sui

pagamenti effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subappaltatori autorizzati nel corso della fase esecutiva dei lavori;

Ai sensi degli artt. 200, 202 e 237 del D.P.R. 207/2010, si propone l'approvazione degli atti summenzionati, depositati presso la SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – sede di Tortona, dando atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione e che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.”

Tutto ciò premesso;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di liquidare al più presto le competenze residue senza applicazione di interessi moratori;

ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di determinare conformemente ad essa;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, per le motivazioni ed ai sensi delle normative di cui alla premessa, gli atti di contabilità finale dei lavori di riorganizzazione del P.O. di Tortona – 1° lotto – ristrutturazione ambulatori di ortopedia e di senologia ovvero verbale di visita e relazione e certificato di regolare esecuzione, relazione allo stato finale e relazione del RUP sul conto finale, depositati agli atti della Tecnico Tecnologie Biomediche ICT - sede di Tortona, da cui risulta un importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale e compresi gli oneri di sicurezza, pari a € 251.745,75 (IVA compresa), per cui a fronte degli acconti precedentemente liquidati per € 250.487,00 (IVA compresa) risulta da liquidare l'importo a saldo di € 1.258,73 (Iva compresa);
- 2) di autorizzare il relativo pagamento del suddetto credito residuo alla ditta appaltatrice Edilge Costruzioni srl dei lavori, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione del contratto in data 10/01/2017;
- 3) di procedere allo svincolo della cauzione definitiva polizza fideiussoria n. 0691409379 rilasciata dalla HDI Assicurazioni in data 05/12/2016;
- 4) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti Legge 136 del 13/08/2010 il codice CIG assegnato al presente progetto è 67736619E1;
- 5) di liquidare la fattura n. 18/E del 12/09/2017 dello Studio AISA per il saldo delle competenze tecnico professionali per un importo totale di € 10.099,65 (oneri fiscali e previdenziali inclusi), di cui all'incarico affidato con deliberazione D.G. n. 490 del 25/07/2016;
- 6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in € 11.358,38 oneri fiscali e previdenziali inclusi, per l'anno 2017 è già finanziata con risorse aziendali di cui al piano di investimenti allegato alla deliberazione n. 961 del 23/12/2016 ed è riconducibile al conto patrimoniale 01.12.218/8TE/17DE82 - autorizzazione proposta n. 2017/144;
- 7) di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 c. 2 LR 10/1995.

Determinazione del Direttore

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Copia
in pubblicazione