



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determinazione del

n.

del

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

In visione dal

Pubblicata ai sensi di legge dal

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda

Il Dirigente Amministrativo SC Affari Generali-Relazioni Istituzionali -Tutele- Attività ispettiva

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione impianti sala operatoria e locale preparazione/risveglio di ortopedia dell'ospedale di Tortona. Approvazione atti conclusivi dell'appalto e liquidazione competenze residue a saldo.

IL DIRETTORE SC TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;
 visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;
 richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11/10/2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";
 visto il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione del Commissario n. 229 del 25/03/2011;

PREMESSO che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata esplicitamente assegnata al p.i. Paolo Demarchi, Collaboratore Tecnico in servizio presso la sede di Tortona della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 529 del 20/07/2017 con la quale si è provveduto all'indizione di procedura negoziata per i lavori di ristrutturazione impianti sala operatoria e locale preparazione/risveglio di ortopedia dell'ospedale di Tortona – CIG 71435346BD, con il seguente quadro economico di spesa dell'intervento:

CAPO A) LAVORI		
A1 Importo lavori a corpo (soggetto a ribasso)	€ 134.199,68	
A2 Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 5.432,73	
Totale capo A (A1+A2)		€ 139.632,41
CAPO B) FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE		
B1 Spese tecniche	€ 8.500,00	
B2 Oneri previdenziali 4% su B1	€ 340,00	
B3 IVA 22% su voci B1+B2	€ 1.944,80	
B4 IVA 22% su lavori (B1+B2)	€ 30.719,13	
B5 Accantonamento art. 113 d.lgs. 50/2016 (2% su A1+A2)	€ 2.792,65	
B6 Attrezzature (pensili, ecc.)	€ 63.673,02	
B7 Opere preliminari in economia per consentire l'accesso al cantiere di lavoro indipendentemente dall'attività sanitaria del blocco operatorio	€ 18.437,98	
B8 Imprevisti su lavori e arrotondamenti	€ 9.773,01	
Totale capo B		€ 136.180,59
TOTALE PROGETTO		€ 275.813,00

DATO ATTO che con determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche e ICT n. 79 del 22/05/2017 è stato affidato e finanziato incarico tecnico professionale di cui alle voci B1 B2 e B3 del quadro economico di spesa;

DATO ATTO che con determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche e ICT n. 137 del 03/10/2017 sono stati affidati e finanziati i lavori preliminari in economia di cui alla voce B7 del quadro economico di spesa;

VISTA la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche e ICT n. 21 del 02/02/2018 con la quale sono stati aggiudicati alla ditta Renzi Alberto Srl i lavori di ristrutturazione impianti sala operatoria e locale preparazione/risveglio di ortopedia dell'Ospedale di Tortona, per un importo di € 104.700,23 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e che, con il medesimo atto, si è provveduto allo stanziamento degli importi non ancora finanziati (Capo A – B4 – B5 – B8);

DATO ATTO che il quadro economico derivante dall'aggiudicazione, di seguito riportato, risulta totalmente finanziato sul bilancio aziendale 2018 (*Interventi in materia di sicurezza strutture e impianti 2018/2020 - settore 8TE*):

CAPO A) LAVORI		
A1 Importo lavori (al netto del rib. 26,03%)	€ 99.267,50	
A2 Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 5.432,73	
Totale capo A (A1+A2)		€ 104.700,23
CAPO B) FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE		
B1 Spese tecniche	€ 8.500,00	
B2 Oneri previdenziali 4% su B1	€ 340,00	
B3 IVA 22% su voci B1+B2	€ 1.944,80	
B4 IVA 22% su lavori (B1+B2)	€ 23.034,05	
B5 Accantonamento art. 113 d.lgs. 50/2016 (2% su A1+A2 a base di gara)	€ 2.792,65	
B6 Attrezzature (pensili, ecc.)	€ 63.673,02	
B7 Opere preliminari in economia per consentire l'accesso al cantiere di lavoro indipendentemente dall'attività sanitaria del blocco operatorio	€ 17.409,40	
B8 Imprevisti e economie da ribasso	€ 53.418,85	
Totale capo B		€ 171.112,77
TOTALE PROGETTO		€ 275.813,00

DATO ATTO che con determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche e ICT n. 97 del 24/07/2018 sono stati approvati gli atti del primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) per un importo di € 90.459,00 + IVA;

PRESO ATTO della conclusione dei lavori, avvenuta in tempo utile il 22/06/2018 come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori agli atti del procedimento;

ESAMINATI i seguenti documenti trasmessi all'Amministrazione dal Direttore Lavori e dal R.U.P. quali atti conclusivi dell'appalto, i quali sono stati sottoscritti dall'appaltatore senza apposizione di riserva alcuna e sono custoditi agli atti della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – sede di Tortona:

- Verbale di concordamento nuovi prezzi in data 21/05/2018 (art. 163 d.P.R. 207/2010)
- Relazione in data 21/05/2018 del Direttore dei Lavori sulla modifica del contratto (art. 106 c. 2 D.Lgs. 50/2016)
- Conto finale e relazione del Direttore dei Lavori in data 10/07/2018 (art. 200 d.P.R. 207/2010)
- Certificato di Regolare Esecuzione in data 10/07/2018 (art. 237 d.P.R. 207/2010)
- Relazione riservata in data 22/07/2018 del Direttore dei Lavori
- Relazione in data 10/09/2018 del RUP sul conto finale (art. 202 d.P.R. 207/2010);

RITENUTO di condividere i contenuti degli atti suddetti, dai quali risulta necessario liquidare le seguenti competenze residue per un totale di € 41.411,83 (oneri fiscali e previdenziali inclusi):

- a) Conto finale per i lavori appaltati all'impresa Renzi Alberto Srl compresa la modifica dell'importo contrattuale effettuata ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 € 21.824,12 + IVA 22% = € 26.625,43
- b) Lavori impreviditi per spostamento e risistemazione della struttura portante in ferro già presente in sala operatoria, come da relazione del D.L. in data 28/05/2018, all'impresa Pavese Luigi & C. Srl € 7.700,00 + IVA 22% = € 9.394,00
- c) Saldo spese tecniche per direzione e contabilità lavori, coordinamento sicurezza e certificazioni conclusive all'Ing. Alessandro Scalzi € 4.250,00 + contributi previdenziali CNPAIA 4% + IVA 22% = € 5.392,40;

CONSTATATO che il quadro economico finale dell'intervento risulta essere il seguente:

CAPO A) LAVORI		
A1 Importo lavori	€ 106.850,39	
A2 Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 5.432,73	
Totale capo A (A1+A2)		€ 112.283,12
CAPO B) FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE		
B1 Spese tecniche	€ 8.500,00	
B2 Oneri previdenziali 4% su B1	€ 340,00	
B3 IVA 22% su voci B1+B2	€ 1.944,80	
B4 IVA 22% su lavori (B1+B2)	€ 24.702,28	
B5 Accantonamento art. 113 d.lgs. 50/2016 (2% su A1+A2 a base di gara)	€ 2.792,65	
B6 Attrezzature (pensili - scialitica) come da determinazione n. 51/2018 IVA compresa	€ 54.566,07	
B7 Opere preliminari in economia come da determinazione n. 137/2017	€ 17.409,40	
B8 Imprevisti IVA compresa	€ 9.394,00	
B9 Economia	€ 43.880,68	
Totale capo B		€ 163.529,88
TOTALE PROGETTO		€ 275.813,00

PRESO ATTO dell'esito positivo della verifica delle posizioni assicurative e previdenziali degli operatori economici summenzionati, effettuata mediante acquisizione dei DURC;

RITENUTO di approvare gli atti summenzionati, depositati presso la SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – sede di Tortona, dando atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione e che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

RITENUTO di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di determinare conformemente ad essa;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di liquidare le competenze entro i termini di legge senza incorrere in interessi moratori per ritardati pagamenti;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, per le motivazioni e ai sensi delle normative di cui alla premessa, gli atti conclusivi dell'appalto di ristrutturazione impianti sala operatoria e locale preparazione/risveglio di ortopedia dell'ospedale di Tortona di seguito elencati, i quali sono stati sottoscritti dall'appaltatore senza apposizione di riserva alcuna e sono custoditi presso la sede di Tortona della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT:
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi in data 21/05/2018 (art. 163 d.P.R. 207/2010)
 - Relazione in data 21/05/2018 del Direttore dei Lavori sulla modifica del contratto (art. 106 c. 2 D.Lgs. 50/2016)
 - Conto finale e relazione del Direttore dei Lavori in data 10/07/2018 (art. 200 d.P.R. 207/2010)
 - Certificato di Regolare Esecuzione in data 10/07/2018 (art. 237 d.P.R. 207/2010)
 - Relazione riservata in data 22/07/2018 del Direttore dei Lavori
 - Relazione in data 10/09/2018 del RUP sul conto finale (art. 202 d.P.R. 207/2010);
- 2) di prendere atto della modifica contrattuale in aumento di € 7.465,62 + IVA avvenuta ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto è di valore inferiore alle soglie dell'art. 35, è inferiore al 15% del valore iniziale del contratto e non ne altera la natura complessiva;
- 3) di autorizzare, in conseguenza di quanto sopra approvato, la liquidazione del Conto Finale all'appaltatore Renzi Alberto Srl compresa la modifica dell'importo contrattuale effettuata ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 di € 21.824,12 + IVA 22% per un totale di € 26.625,43 a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione del contratto;
- 4) di liquidare, in conseguenza di quanto sopra approvato al punto sub 1), lavori imprevisi per spostamento e risistemazione della struttura portante in ferro già presente in sala operatoria, come da relazione del D.L. in data 28/05/2018, all'impresa Pavese Luigi & C. Srl € 7.700,00 + IVA 22% = € 9.394,00;
- 5) di liquidare, come stabilito con determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche e ICT n. 79 del 22/05/2017, le competenze residue a saldo per l'esecuzione dell'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e contabilità finale dell'appalto all'Ing. Alessandro Scalzi di Alessandria per l'importo di € 4.250,00 + contributi previdenziali CNPAIA 4% + IVA 22% = € 5.392,40;

6) di riapprovare il seguente quadro economico finale dell'intervento:

CAPO A) LAVORI		
A1 Importo lavori	€ 106.850,39	
A2 Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 5.432,73	
Totale capo A (A1+A2)		€ 112.283,12
CAPO B) FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE		
B1 Spese tecniche	€ 8.500,00	
B2 Oneri previdenziali 4% su B1	€ 340,00	
B3 IVA 22% su voci B1+B2	€ 1.944,80	
B4 IVA 22% su lavori (B1+B2)	€ 24.702,28	
B5 Accantonamento art. 113 d.lgs. 50/2016 (2% su A1+A2 a base di gara)	€ 2.792,65	
B6 Attrezzature (pensili - scialitica) come da determinazione n. 51/2018 IVA compresa	€ 54.566,07	
B7 Opere preliminari in economia come da determinazione n. 137/2017	€ 17.409,40	
B8 Imprevisti IVA compresa	€ 9.394,00	
B9 Economia	€ 43.880,68	
Totale capo B		€ 163.529,88
TOTALE PROGETTO		€ 275.813,00

- 7) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 41.411,83 (oneri fiscali e previdenziali inclusi) è già stata precedentemente finanziata con determinazioni del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche e ICT n. 79/2017, n. 137/2017 e n. 21/2018 e rientra nella disponibilità assegnata alla struttura proponente a valere sul bilancio 2018 (*Interventi in materia di sicurezza strutture e impianti 2018/2020*) ed è riconducibile al conto patrimoniale 1.12.318 – settore aziendale 8TE;
- 8) di dare atto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, che l'importo da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a € 2.792,65 ed è ricompreso nel finanziamento di cui al punto sub 7);
- 9) di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.28 c.2 LR 10/95.

Determinazione del Direttore

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Copia
in pubblicazione