



## Azienda Sanitaria Locale AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determina 1923 del 29/12/2022

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT N. 1595 DEL 04.11.2022 AD OGGETTO "PRESIDIO OSPEDALIERO DI OVADA – COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI: REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDIO, IMPIANTO SONORO DI EMERGENZA, IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E PORTE TAGLIAFUOCO – 1° LOTTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE A SALDO PER LAVORI ALLA DITTA GM IMPIANTI SRL DI ACQUI TERME E PER SPESE TECNICHE DI DIREZIONE, CONTABILITÀ LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. ALESSANDRO SCALZI DI ALESSANDRIA". RETTIFICA DOCUMENTAZIONE FINALE.

S.C. TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

IL DIRETTORE – **Serratto Giorgio**

Il Responsabile Procedimento	Serratto Giorgio	Favorevole
Il Dirigente Proponente	Serratto Giorgio	Favorevole

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali dei relativi ambiti territoriali;  
 visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;  
 richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11/10/2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";  
 visto il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione del Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Vista la seguente proposta del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fabrizio Arpe, collaboratore tecnico in servizio presso la sede di Ovada, individuato con determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 470 del 26.06.2019, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

"Vista la determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1595 del 04.11.2022 con la quale:

- si approvava lo Stato Finale dei Lavori di "Presidio Ospedaliero di Ovada - Completamento adeguamento norme prevenzione incendi: Realizzazione impianto rilevazione ed allarme incendio, impianto sonoro di emergenza, impianto illuminazione di sicurezza e porte tagliafuoco – 1° lotto" eseguiti a tutto il 23.07.2022, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Scalzi, dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 35,90% di euro 209.999,31 iva esclusa (euro 207.773,68 + euro 2.225,63 oneri sicurezza) e i relativi documenti contabili:
  - Libretto delle misure
  - Registro di Contabilità
  - Stato Finale dei Lavori a tutto il 23.07.2022;
- si approvava il "Certificato di Regolare Esecuzione" in data 10.08.2022 e "Aggiornamento della contabilità e liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del Decreto Aiuti" in data 29.09.2022 con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ridetermina l'importo del SAL Finale come da Certificato di Pagamento del SAL Finale di euro 82.915,17 iva esclusa e Certificato di Pagamento SAL Finale bis (D.L. 17.05.2022 n. 50) di euro 13.254,89 iva esclusa;
- si approvava il quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiornamento della contabilità e della liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 sopraccitato, per un importo complessivo di euro 330.000,00;
- si autorizzava la liquidazione dell'importo di euro 117.327,48 iva compresa [(euro 82.915,17 + euro 13.254,89) = euro 96.170,06 + iva 22% pari a euro 21.157,42] da pagarsi alla ditta GM IMPIANTI Srl – Stradale Savona 52 - Acqui Terme (AL) a saldo di ogni suo avere;
- si autorizzava la liquidazione dell'importo di euro 6.814,04 oneri contributivi e fiscali inclusi (euro 5.370,46 + Inarcassa 4% pari a euro 214,82 = euro 5.585,28 + iva 22% pari a euro 1.228,76), relativo all'onorario dovuto all'Ing. Alessandro Scalzi – Via Aspromonte 3 – Alessandria per spese tecniche di direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione Stato Finale dei Lavori di cui all'oggetto;
- si dava atto che per la copertura dell'onere quantificato in euro 124.555,09 oneri contributivi e fiscali inclusi (lavori euro 117.327,48 + spese tecniche euro 6.814,04 + fondo incentivante euro 413,57), per l'anno 2022, imputabile al conto n. 1.12.02.11 "Fabbricati" (settore 8TE):
  - per euro 109.001,92 trovava capienza nei fondi derivanti dai proventi dell'alienazione dell'immobile sito in Ovada "Locali Croce Verde" – settore "PLUS",
  - per euro 15.553,17 veniva utilizzato lo stanziamento di cui al Piano Investimenti 2022/2024 – Ovada – Distretto Sanitario di via XXV Aprile – Interventi in materia di sicurezza antincendio - "Primo lotto interventi di adeguamento antincendio parte piano terra: porte tagliafuoco, depositi, compartimentazioni, impianto rivelazione, illuminazioni di sicurezza", compreso nel bilancio di previsione, come da Deliberazione n. 1132 del 31.12.2021, presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all'emergenza Covid-19, con contestuale riduzione del medesimo;

vista la comunicazione in data 18.11.2022 (prot. ASL AL n. 151061 del 09.12.2022) del Progettista incaricato Ing. Alessandro Scalzi con la quale ha comunicato che nella redazione del "Certificato di Pagamento SAL Finale bis (D.L. 17.05.2022 n. 50)" di euro 13.254,89 iva esclusa è stata erroneamente autorizzata la liquidazione dell'intero importo anziché nella misura del 90 per cento come previsto dall'art. 26 comma 1 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 "..... I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari ....., al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento ....."

visto il Certificato di Pagamento SAL Finale bis (D.L. 17.05.2022 n. 50), rettificato in data 18.11.2022, firmato dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Arpe e dal Direttore dei Lavori, per il pagamento della rata di euro 11.929,40 iva esclusa, dovuta ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del prezzo di riferimento aggiornato di cui sopra, da corrispondere alla ditta GM IMPIANTI Srl – Stradale Savona 52 - Acqui Terme (AL);

visto il quadro economico rideterminato a seguito della rettifica sopracitata, per un importo complessivo di euro 330.000,00:

A) LAVORI		
A.1a) Importo lavori aggiudicati 324.139,91 – 35,90%	207.773,68	
Aggiornamento contabilità in applicazione Decreto Aiuti (liquidabile al 90%) 20.678,46 – 35,90% = 13.254,89 x 90%	11.929,40	
A.1b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.225,63	
Totale lavori A)	221.928,71	221.928,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità, liquidazione all'impresa e certificato regolare esecuzione	20.168,26	
B.2) Iva 22% sui lavori A	48.824,32	
B.3) Oneri 4% su B.1 per Inarcassa	806,73	
B.4) Iva 22% su B.1 + B.3	4.614,50	
B.5) Accantonamenti 2% su lavori A di cui art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 (4.972,92 + 1.554,39 + 413,57)	6.940,88	
B.6) Spese di gara (contributo ANAC)	225,00	
B.7) Imprevisti e arrotondamento	26.491,60	
Totale somme a disposizione B)	108.071,29	108.071,29
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)		330.000,00

si propone di:

- approvare il documento rettificato in data 18.11.2022 "Certificato di Regolare Esecuzione - Aggiornamento della contabilità e liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del Decreto Aiuti" con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, conferma l'importo del SAL Finale come da Certificato di Pagamento del SAL Finale di euro 82.915,17 iva esclusa e ridetermina l'importo del Certificato di Pagamento SAL Finale bis

(D.L. 17.05.2022 n. 50) di euro 11.929,40 iva esclusa (90% di euro 13.254,89), in sostituzione del documento approvato con determinazione n. 1595 del 04.11.2022 sopraccitata;

- approvare il quadro economico rideterminato a seguito della rettifica sopraccitata, per un importo complessivo di euro 330.000,00;
- ridurre l'importo di euro 1.617,10 iva compresa [(euro 13.254,89 – euro 11.929,40) = euro 1.325,49 + iva 22% pari a euro 291,61] dall'onere imputato con determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1595 del 04.11.2022 sopraccitata (Piano Investimenti 2022/2024 – Ovada – Distretto Sanitario di via XXV Aprile – Interventi in materia di sicurezza antincendio - "Primo lotto interventi di adeguamento antincendio parte piano terra: porte tagliafuoco, depositi, compartimentazioni, impianto rivelazione, illuminazioni di sicurezza");

ritenuto dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire l'immediata liquidazione delle competenze di cui trattasi";

### **D E T E R M I N A**

- 1) di approvare il documento rettificato in data 18.11.2022 "Certificato di Regolare Esecuzione - Aggiornamento della contabilità e liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del Decreto Aiuti" con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, conferma l'importo del SAL Finale come da Certificato di Pagamento del SAL Finale di euro 82.915,17 iva esclusa e ridetermina l'importo del Certificato di Pagamento SAL Finale bis (D.L. 17.05.2022 n. 50) di euro 11.929,40 iva esclusa (90% di euro 13.254,89), in sostituzione del documento approvato con determinazione n. 1595 del 04.11.2022 sopraccitata;
- 2) di approvare il quadro economico rideterminato a seguito della rettifica sopraccitata, per un importo complessivo di euro 330.000,00;
- 3) di ridurre l'importo di euro 1.617,10 iva compresa [(euro 13.254,89 – euro 11.929,40) = euro 1.325,49 + iva 22% pari a euro 291,61] dall'onere imputato con determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1595 del 04.11.2022 sopraccitata (Piano Investimenti 2022/2024 – Ovada – Distretto Sanitario di via XXV Aprile – Interventi in materia di sicurezza antincendio - "Primo lotto interventi di adeguamento antincendio parte piano terra: porte tagliafuoco, depositi, compartimentazioni, impianto rivelazione, illuminazioni di sicurezza");
- 4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Fabrizio Arpe, collaboratore tecnico in servizio presso la sede di Ovada, individuato con determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 470 del 26.06.2019;
- 5) di dare atto inoltre:
  - ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione", del seguente Codice Unico di Progetto (CUP) C46G20000080005, generato tramite procedura informatica attivata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);
  - ai sensi dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", dei seguenti codici identificativi di gara:
    - lavori (CIG) 8291234EBB
    - spese tecniche (Smart CIG) Z7C28C0EDA;
- 6) di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 comma 2 L.R. n. 10/1995.

\*\*\*\*\*

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Proposta 1599/22

**S.C. ECONOMICO FINANZIARIO**

Bilancio anno 2022:  X Sanitario  Socio Assistenziale

Progetto: INV4

Conto n.: 01.12.02.11 Importo: - 1.617,10

NOTE con osservazioni

Annotata la rettifica e apportato riduzione dell'importo di euro 1.617,10 conto 01.12.02.11 (settore 8TE) imputato con determinazione del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT n. 1595 del 04.11.2022 ;

Visto contabile

Il Direttore  
Fara Giovanni