

INVESTIMENTI IN LAVORI ESEGUITI NELL'ANNO 2014					
UFFICIO ORDINATORE	DESTINATARIO	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	PREVISIONE IMPORTO IN EURO (IVA COMPRESA)	ESEGUITO NEL 2014 IMPORTO IN EURO (IVA COMPRESA)	AVANZAMENTO AL 31/12/2014
TEC - AL	Pancot F.Ili/ATP Aisa Scalzi	D 47/14 Atti conclusivi appalto Patria Art. 20	127.474,71	559,8	lavori conclusi marzo 2014
TEC - AL	MIT srl /Sulmona e Vitali srl	D 56/14 Art. 20 osp. Tortona 63° SAL	5.241.527,45	27.280,00	63 SAL
TEC - AL	Scaletti SRL	DGR 49 - 8994/2008 Lavori di adeguamento e messa a norma Distretto 1 Casale Monf. Conto finale e certificato di regolare esecuzione	508.637,96	93.035,16	Ultimazione dei lavori 26/02/2014
TEC - AL	Doretto Roberto Gruppo la Rocca Brico Self Center	Interventi di manutenzione di piccola entità presso il Distretto 1 di Casale Monf.	13.000,00	12.069,89	Lavori ultimati maggio 2014
TEC - AL	A.T.I. Penta Appalti / Minerva	DGR 49 - 8994/2008 Lavori di adeguamento centrale termica/frigorifera rivelazione incendi/umanizzazione adeguamento impianto Ospedale S.Spirito di Casale Monf. Contratto principale	1.108.614,60	352.707,57	80% dell'intervento
TEC - AL	A.T.I. Penta Appalti / Minerva	DGR 49 - 8994/2008 Lavori di adeguamento centrale termica/frigorifera rivelazione incendi/umanizzazione adeguamento impianto Ospedale S.Spirito di Casale Monf. Lavori complementari	167.048,79	111.998,21	70% dell'intervento
TEC - AL	A.T.I. Penta Appalti / Minerva	DGR 49 - 8994/2008 Lavori di adeguamento centrale termica/frigorifera rivelazione incendi/umanizzazione adeguamento impianto Ospedale S.Spirito di Casale Monf. Lavori complementari aggiuntivi	95.027,92	35.862,17	30% dell'intervento
TEC - AL	IDES COSTRUZIONI SRL	DGR 49 - 8994/208 Lavori di rinforzo strutturale mediante fibre di carbonio di solai laterocementizi per il reparto di Oculistica dell'Ospedale S.Spirito di Casale Monf.	162.671,13	162.671,13	Lavori ultimati il 25/07/2014

TEC - AL	IDES COSTRUZIONI SRL	DGR 49 - 8994/208 Lavori di rinforzo strutturale mediante fibre di carbonio di solai laterocementizi per il reparto di Oculistica dell'Ospedale S.Spirito di Casale Monf.. Lavori complementari	25.165,80	25.165,80	Lavori ultimati il 25/07/2014
TEC - AL	CAVALLETTO SANITA'	DGR 49 - 8994/2008 Lavori di adeguamento centrale termica7 frigorifera rivelazione incendi / umanizzazione adeguamento impianti Ospedale S.Spirito di Casale Monf. . Presa d'atto affidamento diretto per installazione impianto gas medicinali reparto di Oculistica	26.249,02	26.249,02	Lavori ultimati 30/03/2015
TEC - AL	CTM TERMODECO	DGR 49 - 8994/2008 Lavori di bonifica, materiali contenenti amianto in materiale friabile costituenti la coibentazione di tubazioni installate nel p.o. S.Spirito di Casale Monf.	96.426,76	96.506,69	98% dell'intervento
TEC - AL	SO.GE.CO	DGR 49 - 8994/2008 Lavori d'urgenza ex art. 175 d.p.r. 207/10 lavori di coibentazione tubazioni installate nei locali Nuovi Spogliatoi del p.o. di Casale Monf.	10.492,00	10.492,00	Lavori ultimati settembre 2014
TEC - AL	MIT SRL	DGR 49 - 8994/2008 Lavori di adeguamento e messa a norma nuova sala impianto P.M. / Elettrofisiologia / sala Emergenza / sala Medicina interventistica del p.o. S.Spirito di Casale Monf.	135.270,99	90.215,12	60% dell'intervento
TEC - AL	CLER SRL	Fornitura e posa di porta scorrevole a completamento della nuova sala impianto P.M. /Elettrofisiologia/ sala Emergenza / sala Medicina interventistica del p.o. S.Spirito di Casale Monf.	3.562,40	3.562,40	Lavoro completato il 30/09/2014
TEC - AL	CCC CONSORZIO COOPERATIVO COSTRUZIONI	Art. 20 II° FASE Lavori di adeguamento e messa a norma impianti elettrici , riscaldamento e condizionamento ALA EST del p.o. S.Spirito di Casale Monf.	1.284.138,49	1.284.138,49	Lavoro completato il 03/03/2014

TEC - AL	Fossati Bruno / arch. Bergaglio dello Studio AISA	DGR 49-8994/2008. Poliambulatorio di Novi Ligure. Adeguamento prevenzione incendi (1° lotto) e impianto di condizionamento - Lavori in economia	28.509,64	27.980,44	Lavoro completato 07.05.2014