



Sede legale:
Via Venezia n.6, 15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale: n.02190140067

S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT

Settore: Tecnico

Direttore di Struttura : Ing. Giorgio Serratto

Spett.le SC
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
SISTEMI INFORMATIVO
mdepetris@aslal.it
cbuffa@aslal.it

OGGETTO : OBIETTIVI DI ATTIVITA' ASSEGNATI AI DIRETTORI GENERALI/COMMISSARI DELLE ASR ANNO 2024.

Con riferimento alla nota prot. 0004339/25 del 15/01/2025 si relaziona in merito azioni intraprese al fine del raggiungimento degli Obiettivi di attività assegnati :

AREA	OBIETTIVO	SUB	INDICATORI DA CIS / POR <i>In verde superati</i> <i>In blu criticità</i>	VALORE DELL'OBIETTIVO	FONTE DATI
2. EDILIZIA SANITARIA	2.1 ATTUAZIONE INTERVENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE NAZIONALE	2.1	T2 2022 30 giugno 2022 Assegnazione CUP CdC COT e OdC	M6 C1 1.1 (CdC) n. 9 Case della Comunità VALENZA – CUP C61B21013760006 NOVI LIGURE – CUP C64E21001870006 ACQUI TERME – CUP C14E21001710006 CASALE M.TO – CUP C34E21002200006 TORTONA – CUP C34E21002210006 OVADA – CUP C44E21001680006 ALESSANDRIA – CUP C34E21002250006 ARQUATA S. – CUP C94E21001320006 TRINO VC. – CUP C57H21009800006 M6 C1 1.2.2 (COT) n. 4 Centrali Operative Territoriali ALESSANDRIA – CUP C34E21002240006 CASALE M.TO – CUP C37H21011610006 TORTONA – CUP C34E21002220006 ACQUI TERME – CUP C14E21001720006 M6 C1 1.3 (OdC) n. 3 Ospedali di Comunità VALENZA – CUP C61B21013770006 NOVI LIGURE – CUP C64E21001860006 CASALE M.TO – CUP C37H21011600006	COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIPE) https://cupweb.rgs.me.f.gov.it/CUPWeb/home_cup.jsp
			T4 2022 31 dicembre 2022 Approvazione progetti idonei per indizione gara COT Assegnazione di almeno un CIG COT	M6 C1 1.2.2 (COT) n. 4 Centrali Operative Territoriali ACQUI TERME – DG 1081 29/12/22 CIG SPESE TECNICHE – 9415853FB0 – LAVORI - 9571125635 ALESSANDRIA – DG 1080 29/12/2022 CIG SPESE TECNICHE – 94171795F3 – LAVORI – 9540561001 CASALE – DG 1079 29/12/2022 CIG SPESE TECNICHE 941401421D – LAVORI – 9449293B41 TORTONA – DG 1078 29/12/2022 – SPESE TECNICHE CIG – 941661220D - LAVORI – 9540211F28	ANAC SIMOG https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/checkAuthentication ALBO PRETORIO https://albo-aslalessandria.siaavcloud.com/

SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore: Tecnico

Sede di: Casale Monf.to - Tel.: 0142/434493. - Fax: 0142/434217 -

pec: ufficiotecnico@pec.aslal.it - sito dell'Azienda: www.aslal.it

			T1 2023 31 marzo 2023 Approvazione progetti idonei per indizione gara CdC e OdC	M6 C1 1.1 (CdC) n. 9 Case della Comunità M6 C1 1.3 (OdC) n. 3 Ospedali di Comunità DELIBERA DG 562 30/06/2022 Autorizzazione a contrarre tramite l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo sviluppo d'impresa SPA – INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione 6 – Salute in qualità di Stazione Appaltante alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure aperte per gli Accordi Quadro 1 e 2 Sub lotto prestazionale 1 : Servizi Tecnici Sub lotto prestazionale 2 : Servizi di Verifica Sub lotto prestazionale 3 : Lavori Sub lotto prestazionale 4 : Lavori in appalto integrato Sub lotto prestazionale 5 : Servizi di Collaudo	INVITALIA SPA AQ 1 AQ 2 https://www.invitalia.it/
			T1 2023 31 marzo 2023 Pubblicazione delle procedure di gara per interventi antisismici	M6 C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile PNRR OSPEDALE OVADA M6 C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile Ex PNC – Ora art. 20 L. 67/88 OSPEDALE DI ACQUI TERME OSPEDALE DI TORTONA SCR Piemonte: DELIBERA DG 791 12/10/2022 adesione ad AQ SCR PIEMONTE SPA per affidamento servizi tecnici per progettazione PFTE e Definitivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza assistenza collaudo e affidamento servizi verifica INVITALIA: DELIBERA DG 562 30/06/2022 Autorizzazione a contrarre INVITALIA SPA Sub lotto prestazionale 4 Lavori in appalto integrato e Sub lotto prestazionale 5 Collaudo	
			T1 2023 31 marzo 2023 Assegnazione di almeno un CIG CdC e OdC	M6 C1 1.1 (CdC) n. 9 Case della Comunità VALENZA progetto definitivo a carico del Comune di Valenza NOVI LIGURE CIG derivato 963250201E ACQUI TERME CIG derivato 9637754E30 CASALE M.TO CIG derivato 96459097EA TORTONA CIG derivato 9630088803 OVADA CIG derivato 96347807F9 ALESSANDRIA CIG derivato 9642297334 ARQUATA S. CIG derivato 9633801016 TRINO VC CIG derivato 964585073A M6 C1 1.3 (OdC) n. 3 Ospedali di Comunità VALENZA progetto definitivo a carico del Comune di Valenza NOVI LIGURE CIG derivato 9641594F0E CASALE M.TO CIG derivato 9645957F84	ORDINI DI ATTIVAZIONE AQ1 - AQ2

			T2 2023 30 giugno 2023 Stipula dei contratti COT	M6 C1 1.2.2 (COT) n. 4 Centrali Operative Territoriali ACQUI TERME 17/05/2023 ALESSANDRIA 28/03/2023 CASALE M.TO 03/03/2023 TORTONA 03/03/2023	MePA https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
			T3 2023 30 settembre 2023 Stipula dei contratti CdC OdC e Interventi antisismici PNC	M6 C1 1.1 (CdC) n. 9 Case della Comunità VALENZA avvio progettazione esecutiva ODA 29/09/2023 NOVI LIGURE Avvio d'urgenza Sub lotto prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato 11/07/2023 – OdA inviato 25.09.2023 ACQUI TERME Avvio d'urgenza Sub lotto prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato 11/07/2023 – OdA inviato 29.09.2023 CASALE M.TO Avvio d'urgenza Sub lotto prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato 11/07/2023 – OdA inviato 29/09/2023 TORTONA Avvio d'urgenza Sub lotto prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato 11/07/2023 OVADA Avvio d'urgenza Sub lotto prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato 11/07/2023 – OdA inviato 29.09.2023 ALESSANDRIA Avvio d'urgenza Sub lotto prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato 11/07/2023 ARQUATA S. Avvio d'urgenza Sub lotto prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato 11/07/2023 – OdA inviato 29.09.2023 TRINO VC Avvio d'urgenza Sub lotto prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato 11/07/2023 – OdA inviato 26/09/2023 M6 C1 1.3 (OdC) n. 3 Ospedali di Comunità VALENZA VALENZA avvio progettazione esecutiva ODA 29/09/2023 NOVI LIGURE Avvio d'urgenza Sub lotto prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato 11/07/2023 – OdA restituito da impresa il 26.09.2023 CASALE M.TO Avvio d'urgenza Sub lotto prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato 11/07/2023 – OdA inviato 29/09/2023 M6 C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile Ex PNC – Ora art. 20 L. 67/88 OSPEDALE ACQUI OdA firmato 31.10.2023 OSPEDALE TORTONA OdA firmato 09.11.2023	PROT. ASL AL 0069534 del 11/07/2023
			T4 2023 31 dicembre 2023 Stipula dei contratti interventi antisismici PNRR e avvio lavori	M6 C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile PNRR OSPEDALE OVADA – Criticità note a Regione Piemonte (incontri in Assessorato e varia corrispondenza ASL/Regione) OdA Appalto Integrato in corso per problemi tecnici in fase di risoluzione PFTE in fase conclusiva di verifica	

			T1 2024 31 marzo 2024 Centrali operative pienamente funzionanti	M6 C1 1.2.2 (COT) n. 4 Centrali Operative Territoriali COT Alessandria - Lavori ultimati - Acquisite arredi ed attrezzature da parte di ELAP. Dichiarata la piena funzionalità da parte di Ingegnere indipendente. COT Casale - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI 22/12/2023 – Acquisite arredi ed attrezzature da parte di ELAP - Il tutto nel rispetto del target Europa T1 2024, pag. 23 del POR allegato al CIS. Dichiarata la piena funzionalità da parte di Ingegnere indipendente COT Tortona - Lavori ultimati – Acquisite arredi ed attrezzature da parte di ELAP - Il tutto nel rispetto del target Europa T1 2024, pag. 23 del POR allegato al CIS. Dichiarata la piena funzionalità da parte di Ingegnere indipendente COT Acqui - Consegna locali in data 12.12.2023 – Acquisiti arredi e attrezzature da parte di ELAP - Il tutto nel rispetto del target Europa T1 2024, pag. 23 del POR allegato al CIS. Dichiarata la piena funzionalità da parte di Ingegnere indipendente	Relazione ingegnere indipendente Studio ARCHINGEO SRL
			T2 2024 30 giugno 2024 Analisi di vulnerabilità sismica interventi antisismici PNRR e PNC	M6 C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile PNRR Analisi conclusa anno 2022 M6 C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile Ex PNC – Ora art. 20 L. 67/88 Analisi concluse anni 2022 e 2023	
			T3 2024 30 settembre 2024 Progettazione interventi antisismici PNRR e PNC	M6 C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile PNRR OSPEDALE OVADA – Criticità note a Regione Piemonte (incontri in Assessorato e varia corrispondenza ASL/Regione) PFTE in fase conclusiva di verifica M6 C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile Ex PNC – Ora art. 20 L. 67/88 OSPEDALE ACQUI Validazione definitivo 29.09.2023 – Esecutivo in fase di verifica OSPEDALE TORTONA Validazione definitivo 31.07.2024 – esecutivo in fase di verifica	

A disposizione per chiarimenti, si porgono distinti saluti

IL DIRETTORE SC TECNICO
TECNOLOGIE BIOMEDICHE
Giorgio SERRATTO

